

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 04-nov-2015

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre	Dr. José de Jesús Williams
Entidad federativa: Yucatán		Cargo	Rector
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104
		Correo electrónico	jwill@correo.uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)		Nombre del Fondo
1	Habilitar espacios de la ex facultad de Química para biblioteca, aulas, laboratorios, baños y áreas administrativas y de apoyo de la Preparatoria No. 1	250,000.00	247,793.49		100.00	Obra concluida al 100% y en operación desde el inicio del curso escolar 2014-2015		X				No se requiere
2	Infraestructura eléctrica y de redes para el fortalecimiento de las áreas de crecimiento (enlace de fibra óptica para el CAE, las salas de cómputo y edificio de aulas)	902,347.00	734,441.89		100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2014; con el recurso disponible se logró ejecutar la alimentación eléctrica de varios proyectos nuevos en la preparatoria así como el enlace de redes de los salones de cómputo. El saldo del recurso se está ejerciendo en obras relacionadas con la meta establecida.		X				No se requiere
3	Backbone de fibra óptica para enlazar las aulas de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria y habilitado del Centro de Distribución	200,000.00	104,959.38		100.00	El saldo del recurso se utilizó para el pago de la fibra óptica que enlaza el centro de distribución ubicado en el primer edificio de aulas con el Site principal. Los trabajos ya fueron ejecutados, factura en proceso de pago.		X				No se requiere
	Total	1,352,347.00	1,087,194.76									

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

