

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-Jun-2017**

<b>Información General de la Institución</b> Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Clavelnst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>
	Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>
	Cargo	<b>Rector</b>
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104
	Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad			
						SI	NO	fecha probable (favor de llenar formato adjunto)		NO	inaugurada (fecha y funcionario que la inaugura)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	14,003,424.21	7,595,604.56	2,971.00	52.00					La obra fue asignada a UM constructora SA de CV. El importe ejercido corresponde al anticipo otorgado por \$3,848,121.90 y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6.	X		2015	27,947,641.00	
	<b>Total</b>	<b>14,003,424.21</b>	<b>7,595,604.56</b>	<b>2,971.00</b>										<b>27,947,641.00</b>	

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán











