

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015  
Fecha de elaboración del Documento: 07-Ago-2017

<b>Información General de la Institución</b> Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán ClaveInst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M. O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector	Secretario General
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 9999300900 ext.1293
	Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>	<a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																	
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo						
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,841.00	27,112,705.03	3,153.00	100.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S A, de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 ; la obra se encuentra actualmente concluida en su totalidad, tanto los conceptos del contrato original como los del convenio modificatorio y a la espera de ser recibida por las autoridades de la dependencia. Se aplicaron en esta obra \$ 33,742.08 de recursos remanentes del FAM.		X						X	X
2																		
2	<b>Total</b>	<b>27,947,841.00</b>	<b>27,112,705.03</b>	<b>3,153.00</b>														

  
 Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 07-Ago-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la Institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelinst 911**  
 31MSU0096J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO			
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mría en administración; Mría en administración tributaria; Mría en finanzas; Mría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045	abril 2015	30/04/2017
2																
2	Total								964	1,081	2,045	140	2,045			







