

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Información General | | Año que se reporta: | 2007 |
| Nombre de la institución: | Universidad Autónoma de Yucatán | Trimestre que se reporta: | 1er trimestre |
| Entidad federativa: | Yucatán | Fecha de elaboración del reporte: | 14/04/2012 |
| Clavelnst 911 | 31MSU0098J | | |

| Consecutivo | Descripción de la obra | No. de m2 | Sede Obra | | | | | Monto por tipo de construcción (cifras en pesos) | | | | | Monto Apoyado (en pesos) (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples | Status de las Obras | | | | | Recursos Ejercidos (montos en pesos) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Observaciones de las obras detenidas-demoradas | COMENTARIOS SEP | | Avance porcentual en que se encuentra la obra | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|--|--------------------------------|------------------|--------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|------|
| | | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre del Campus | Campus existente | Nuevo Campus | Obra Nueva | Remodelación y/o adecuación | Ampliación | Mantenimiento | Equipamiento | | Avance | | Fecha de Inicio | | Fecha de terminación | | | Fecha de inauguración de la obra más | Comentarios sobre problemas en obra | Comentarios sobre problemas en obra | Gestión política o jurídica | Arquitectónico y/o Estudio Técnico Convenio | Avance de la licitación | |
| | | | | | | | | | | | | | | % de avance ponderado de la obra | % de avance en equipamiento | Programado | Real (Primera piedra) | Programado | | | | | | | | | Real |
| Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción de la primera etapa de la Facultad de Química con salones, laboratorios y centro de cómputo | 2,000 | 98-06 | Facultad de Química | Ciencias de la Salud | x | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 100 | no aplica | 12-Jul-11 | 12-Jul-11 | se conocerá hasta que se haya licitado la última etapa de la Facultad | en proceso | Por definir | 10,000,000.00 | El recurso correspondiente a este ejercicio ya fue aplicado al 100% a la fecha de acuerdo a los avances físicos y financieros presentados por las contratistas de los edificios A y B. El importe restante de los trabajos está siendo cubierto con el ejercicio 2008 que juntamente con el 2007 fue entregado a INCCOPY para su aplicación. | | | 100% | 75% | |
| 2 | Complemento para la construcción de la Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías | 4,072 | | Ingeniería, Matemáticas e Ingeniería Química | Ciencias Exactas e Ingenierías | x | | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 100 | no aplica | | 11-Ene-10 | | 13-Dic-10 | Inaugurada el 10/02/2011 | 16,000,000.00 | Obra concluida y en operaciones. Se inauguró el 10 de febrero del año en curso. | | | 100% | 100% | |
| 3 | Segunda etapa (naves industriales con 3 laboratorios) de la facultad de Ingeniería Química | 1,064 | | Facultad de Ingeniería Química | Ciencias Exactas e Ingenierías | x | | 4,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,795,000.00 | 100 | no aplica | 01-Jun-08 | 14-Jul-08 | 01-Sep-08 | 19-Oct-08 | Inaugurada | 4,795,000.00 | Recurso transferido a ICEMAREY para su aplicación, obra concluida satisfactoriamente y actualmente en operaciones para beneficio de la comunidad del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías. | | | 100% | 100% | |
| Total apoyado con recursos FAM | | 7,136 | | | | | | 30,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,795,000.00 | 100 | | | | | | | 30,795,000.00 | | | | | | |