

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General		Año que se reporta:	2007
Nombre de la institución:		Trimestre que se reporta:	2o trimestre
Universidad Autónoma de Yucatán		Fecha de elaboración del reporte:	29/06/2012
Entidad federativa:		Yucatán	
Claveinst 911		31MSU0096J	

Construcción	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Aprobado (en pesos)	Status de las Obras					Recursos Ejercidos (montos en)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	COMENTARIOS SEP						
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remedialación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento		FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples)	Avance		Fecha de inicio				Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra	Comentarios sobre problemas en obra	Gestión política o jurídica
															% de avance en equipamiento	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)			Programado	Real					
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																											
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Química con salones, laboratorios y centro de cómputo.	2,000	95-06	Facultad de Química	Ciencias de la Salud	x		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100	no aplica	12-Jul-11	12-Jul-11	16-Nov-12	en proceso	30-Nov-12	10,000,000.00	El recurso correspondiente a este ejercicio ya fue aplicado al 100% a la fecha de acuerdo a los avances físicos y financieros presentados por las contratistas de los edificios A y B. El importe restante de los trabajos está siendo cubierto con los ejercicios 2008 y 2010 que jurídicamente con el 2007 fueron asignados a INCCOPY para su aplicación.					
2	Complemento para la construcción de la Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías	4,072		Ingeniería, Matemáticas e Ingeniería Química	Ciencias Exactas e Ingenierías	x		16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	100	no aplica	11-Ene-10		13-Dic-10	Inaugurada el 10/02/2011		16,000,000.00	Obras concluidas y en operaciones. Se inauguró el 10 de febrero del año en curso.					
3	Segunda etapa (naves industriales con 3 laboratorios) de la facultad de Ingeniería Química	1,064		Facultad de Ingeniería Química	Ciencias Exactas e Ingenierías	x		4,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795,000.00	100	no aplica	01-Jun-08	14-Jul-08	01-Sep-08	19-Oct-08	Inaugurada		4,795,000.00	Recurso transferido a ICEMAREY para su aplicación, obra concluida satisfactoriamente y actualmente en operaciones para beneficio de la comunidad del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías.				
Total aprobado con recursos FAM		7,136						30,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,795,000.00	100							30,795,000.00						