

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2011-2012

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 10-ago-15

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Nombre	Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector		Secretario General
Entidad federativa: Yucatán	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104		999 9242031 999 9300900 ext. 1293
	Correo electrónico	jwill@uady.mx		yurzaiz@uady.mx
Claveinst 911 31MSU0098J				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo
1	Construcción de módulo para Investigadores consistente en área común de trabajo, dos cubículos y servicios (medio baño y cocineta)	600,000.00	\$ 600,000.00	80.00	100.00	Obra concluida al 100% y en uso por personal de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria.		X				SI	SI
2	Construcción de Laboratorio Multidisciplinario en la Escuela Preparatoria No. 2 con bodega para insumos	1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	180.00	100.00	Obra concluida al 100% y en uso por parte de la comunidad educativa de la Preparatoria No. 2; incluyendo obras para la infraestructura de conectividad del edificio de laboratorios.		X				SI	SI
3	Ampliación de área administrativa de la Escuela Preparatoria No.1 en planta alta consistente en oficinas administrativas, archivo, cocineta y áreas comunes	1,316,292.00	\$ 1,316,292.00	200.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones.		X				SI	SI
Total		3,266,292.00	\$ 3,266,292.00	460.00									

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán