

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 01-jul-15

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable:</b>	<b>Institucional</b>
<b>Nombre de la Institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán	<b>Nombre</b>	Dr. José de Jesús Williams	
	<b>Cargo</b>	Rector	
	<b>Teléfono</b>	999 9300900 ext. 1103-1104	
	<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>	
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán			
<b>ClavelInst 911</b> 31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/cvts.)	Monto ejercido ( pesos s/ cvts )	No. de m2	Avance Físico	Observaciones y/o causas de la demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro						
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	
2	Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños; en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo principal a doble altura con losas TT	25,130,497.98	25,130,497.98	3,326.26	100.00	Obra inaugurada el 15 de diciembre pasado y actualmente en operaciones al 100%. IDEFEY entregó la obra a UADY y ésta se recepcionó, quedando pendiente el envío por parte del Instituto de la documentación del finiquito de obra.		X							X	X
	<b>Total</b>	<b>25,130,497.98</b>	<b>25,130,497.98</b>													

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

