

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de Infraestructura física**

**en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

**Fecha de elaboración del Documento: 04-nov-2015**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector		Secretario General	
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104		9 242031 / 9999300900 ext.1293	
		Correo electrónico		jwill@uady.mx		yurzaiz@uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JU							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)				Nombre del Fondo
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	8,299,032.48		75.00	Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y las seis primeras estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica.	X		2009	4,095,000.00			X	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	10,571,043.66		100.00	Importe correspondiente al pago del anticipo y de las 13 estimaciones que amparan el importe del contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles. Se elaboró el convenio modificatorio por ampliación del edificio de aulas en tres niveles y se hizo el pago de la estimación única por este concepto; se ha iniciado la siguiente etapa de los trabajos en la facultad remodelando el laboratorio de habilidades. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a la obra del edificio de aulas.		X					X	X
2	<b>Total</b>	<b>28,089,927.00</b>	<b>18,870,076.14</b>							<b>4,095,000.00</b>				

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento: 04-nov-2015

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelnet 911**  
**31MSU0096J**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								NUMERO DE BENEFIC			
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud											
2	<b>Total</b>									<b>481</b>	<b>664</b>	<b>1,145</b>









