

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de Infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2011-2012

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: 02-oct-16

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional		Responsable de obras	
Nombre de la institución:		Nombre		Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Universidad Autónoma de Yucatán		Cargo		Rector		Secretario General	
Entidad federativa:		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104		999 9242031 999 9300900 ext. 1293	
Yucatán		Correo electrónico		jwill@correo.uady.mx		jvurzaiz@uady.mx	
Claveinst 911							
31MSU0096J							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SED						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos milts.)	Monto ejercido (pesos milts.)	No. de m ²	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la OES		
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos milts.)			Nombre del Fondo	Monto (pesos milts.)	Femenino							Masculino	Total		Número	Nombre
1	Construcción de módulo para Investigadores consistente en área común de trabajo, dos cubículos y servicios (medio baño y cocineta)	600,000.00	\$ 600,000.00	60.00	100.00	Obra concluida al 100% y en uso por personal de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria		X			SI	SI			51	17/06/2013	16/06/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida				
2	Construcción de Laboratorio Multidisciplinario en la Escuela Preparatoria No. 2 con bodega para insumos	1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	180.00	100.00	Obra concluida al 100% y en uso por parte de la comunidad educativa de la Preparatoria No. 2, incluyendo obras para la infraestructura de conectividad del edificio de laboratorio.		X			SI	SI	1,054	1,810	3,404	17/06/2013	10/06/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida				
3	Ampliación de área administrativa de la Escuela Preparatoria No.1 en planta alta consistente en oficinas administrativas, archivo, cocineta y áreas comunes	1,316,292.00	\$ 1,316,292.00	200.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones		X			SI	SI	1,591	1,422	3,013	153	17/06/2013	16/06/2013	No disponible	No se ha definido	Mérida	50	Mérida			
	Total	3,266,292.00	\$ 3,266,292.00	460.00									3,648	3,233	6,477	204										

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

