

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: **08-sep-15**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:		Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Universidad Autónoma de Yucatán		Cargo	Rector	Secretario General
Entidad federativa:		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 999 9300900 ext. 1293
Yucatán		Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@uady.mx
Clavelnst 911 31MSU0098J				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JU									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra					
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAALIC que se benefician
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	6,970,505.00		85.00	Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y estimaciones uno, dos, tres y cuatro, así como el anticipo del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. En proceso de pago la estimación 5	X		2009	4,095,000.00				X	X	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	9,855,939.00		100.00	Importe correspondiente al pago del anticipo y de las primeras 12 estimaciones de los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles. Se elabora actualmente el finiquito de los trabajos y se ha iniciado la siguiente etapa de los trabajos en la facultad remodelando el laboratorio de habilidades. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a la obra del edificio de aulas.		X						X	X	
2	Total	28,089,927.00	16,826,444.00							4,095,000.00						

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán