


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2017**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional				Obras y Mantenimiento										
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams				M.O. José Luis Villamil Urzaiz										
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector				Secretario General										
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104				9 242031 / 9999300900 ext.1293										
		Correo electrónico		<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>				<a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>										
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo					
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/ctva.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	23,390,508.11	3,153.00	85.00					El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 ; la obra se encuentra actualmente en partidas de acabados y colocación de lámparas. En proceso de ejecución los trabajos amparados en el contrato de ampliación por los cuales ya solicitó la empresa el pago de una estimación que se encuentra en proceso de pago.		X						X
2																		
2	<b>Total</b>	<b>27,947,641.00</b>	<b>23,390,508.11</b>	<b>3,153.00</b>														

  
 Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la Institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**ClaveInst 911**  
**31MSU0098J**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtria en administración; Mtria en administración tributaria; Mtria en finanzas; Mtria en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045
2														
2	<b>Total</b>									964	1,081	2,045	140	2,045







