

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
 Fecha de elaboración del Documento: 05-ene-2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional											
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams											
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector											
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104											
		Correo electrónico		jwill@uady.mx											
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN									
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2.	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		
Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)						NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)	SI		NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	11,002,214.23		75.00				Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y diez estimaciones (dos en tránsito), así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. El remanente del recurso se encuentra comprometido para el saldo del contrato mas el suministro e instalación de los aires acondicionados, de éste último se ha entregado el anticipo para iniciar los trabajos pero el importe no se ha cargado al ejercido hasta que se registre en el Sistema de Finanzas.	X		2009	4,095,000.00		
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	10,893,424.21		100.00	X			Importe correspondiente a los pagos correspondientes al contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlece entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular.		X				
2	Total	28,089,927.00	21,895,638.44										4,095,000.00		

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 05-ene-2016

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																													
	CONSTRUCCIÓN																													
	Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	Descripción de la obra																													
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño																													
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud																													
2	Total																													

