

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 05-ene-2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional		R:	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>		Nombre		Dr. José de Jesús Williams		M.O.	
Entidad federativa: <b>Yucatán</b>		Cargo		Rector			
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104		999 9242	
		Correo electrónico		will@correo.uady.mx			

  

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN						NÚMERO DE E			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/civa.)	Monto ejercido (pesos s/civa.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de conciliación			Obra de conciliación apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/civa.)	Nombre del Fondo			Monto (pesos s/civa.)	Femenino
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00	153,354.49	80.00	35.00	Se asignó la obra a DPI proyecto e instalación SA de CV; el importe que aparece en ejercido corresponde al pago del anticipo. Actualmente se encuentran concluyendo partida estructural y de obra negra.		X				SI	SI		
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X				No se requiere	SI	262	237
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X				No se requiere	SI	1,654	1,810
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	100.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X				No se requiere	SI	654	210
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	3,736,106.34	400.00	100.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. En trámite de pago su finiquito. La obra se concluirá en este mes de diciembre.		X				SI	SI	1,654	1,810
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,410,347.00	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se ejerció a finales de 2015.		X				No se requiere	SI	1,591	1,422
<b>Total</b>		<b>7,468,247.00</b>	<b>7,561,488.11</b>	<b>4,942.00</b>										<b>5,815</b>	<b>5,439</b>

  
 Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán







