

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-feb-2016

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Institucional</b>		<b>R</b>
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>		Nombre		Dr. José de Jesús Williams		<b>M.O.</b>
Entidad federativa: <b>Yucatán</b>		Cargo		Rector		
Claveinst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104		699 9242
		Correo electrónico		jwill@correo.uady.mx		

Procedim	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE E		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos a/cnts.)	Monto ejercido (pesos a/cnts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos *	Alumnos	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos a/cnts)	Nombre del Fondo			Monto (pesos a/cnts)	Femenino
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00	153,354.49	80.00	50.00	Se asignó una parte del presupuesto a la instalación de un CV, el importe que aparece en ejercido corresponde al pago del anticipo. En revisión la primera estimación; ya se techó el espacio, y se levantaron todos los muros, se está dando acabados en muros y pisos.		X				SI	SI		
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X				No se requiere	SI	262	237
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X				No se requiere	SI	1,654	1,810
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	100.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X				No se requiere	SI	654	210
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	3,736,106.34	400.00	100.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. En trámite de pago su finiquito. La obra se concluyó en este mes de diciembre.		X				SI	SI	1,654	1,810
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,410,347.00	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se ejerció a finales de 2015.		X				No se requiere	SI	1,591	1,422
<b>Total</b>		<b>7,465,347.00</b>	<b>7,381,488.11</b>	<b>4,942.00</b>										<b>5,818</b>	<b>5,489</b>

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán







