

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 07-feb-2017**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional						Obras y Mantenimiento									
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams						M.O. José Luis Villamil Urzaiz									
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector						Secretario General									
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104						9 242031 / 9999300900 ext.1293									
		Correo electrónico		jwill@uady.mx						vurzaiz@uady.mx									
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)			Transversal (beneficia a más de una DES)	
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	21,814,197.56	3,153.00	75.00	SI fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 ; la obra se encuentra actualmente en partidas de acabados e igualmente se avanza en las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado y redes de voz y datos.		X						X	X
2																			
2	Total	27,947,641.00	21,814,197.56	3,153.00															

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 07-feb-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la Institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Claveinst 911**  
**31MSU0098J**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045
2														
2	<b>Total</b>									964	1,081	2,045	140	2,045







