

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-jun-2017**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional				Obras y Mantenimiento											
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams				M.O. José Luis Villamil Urzaiz											
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector				Secretario General											
ClaveInst 911		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104				9 242031 / 9999300900 ext.1293											
31MSU0096J		Correo electrónico		jwill@uady.mx				vurzaiz@uady.mx											
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C.Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	26,144,895.17	3,153.00	100.00					El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 ; la obra se encuentra actualmente en partidas de acabados y colocación de lámparas. En proceso de ejecución los trabajos amparados en el contrato de ampliación por los cuales ya solicitó la empresa el pago de una estimación que se encuentra en proceso de pago. El porcentaje de avance corresponde al contrato original; adicionalmente presenta un 75% de avance físico de los conceptos del convenio modificatorio. Pendiente la instalación de cancelería de baños la cual ya está encargada, al igual que la colocación de ventiladores en aulas los cuales ya fueron suministrados.		X							X
2																			
2	Total	27,947,641.00	26,144,895.17	3,153.00															

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-jun-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**ClaveInst 911**  
**31MSU0098J**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se Incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
		Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Miría en administración; Miría en administración tributaria; Miría en finanzas; Miría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045
2														
2	<b>Total</b>									964	1,081	2,045	140	2,045







