

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

Fecha de elaboración del Documento: 04-dic-2017

<b>Información General de la Institución</b>		Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>			<b>Obras y Mantenimien</b>
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>			M.O. José Luis Villamil U
Entidad federativa: Yucatán		Cargo	<b>Rector</b>			Secretario General
Claveinst 911 31MSU0098J		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104			9 242031 / 9999300900 ex
		Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>			<a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo					
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficio alumno Licer	
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)											
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	27,947,641.00	3,153.00	100.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 ; la obra se encuentra actualmente concluida en su totalidad, tanto los conceptos del contrato original como los del convenio modificatorio y a la espera de ser recibida por las autoridades de la dependencia. Se aplicaron en esta obra \$ 33,742.08 de recursos remanentes del FAM. Se pago parte del anticipo de la obra construcción del edificio H de la Facultad de Contaduría y Administración por \$505,433.47		X						X		
2																			
2	<b>Total</b>	<b>27,947,641.00</b>	<b>27,947,641.00</b>	<b>3,153.00</b>															

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

**Fecha de elaboración del Documento: 04-dic-2017**

**Información General de la Institución**

**Nombre de la institución:**  
Universidad Autónoma de Yucatán

**Entidad federativa:**

Yucatán

**ClaveInst 911**

31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
		Programas Educativos de PAALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X		Si	Si	Si	964	1,081	2,045	140	2,045
2														
2	<b>Total</b>									964	1,081	2,045	140	2,045







