

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-Jul-2016

| Información General de la Institución | Responsable Institucional de: | Institucional | Responsable de obras |
|---|---|---------------|---|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán | Nombre Dr. José de Jesús Williams | | M.O. José Luis Villamil Urzaiz |
| Entidad federativa: Yucatán | Cargo Rector | | Secretario General |
| ClaveInst 911 31MSU009BJ | Teléfono 999 9300900 ext. 1103-1104 | | 999 9242031 999 9300900 ext.1293 |
| | Correo electrónico jwill@correo.uady.mx | | jurzaiz@uady.mx |

| DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | CALE | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---|---------------------|----|---|---|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------------|-----------|
| Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos a/céts) | Monto ejercido (pesos a/céts) | No. de m2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | Fecha de inicio Programada | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos a/céts) | | | Nombre del Fondo | Monto (pesos a/céts) | Femenino | | | Masculino |
| 1 Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria | 520,000.00 | 511,181.53 | 80.00 | 100.00 | Obra concluida, el importe que aparece en ejercicio corresponde al pago del anticipo, estimación 01, 02 y el frivuelto. Se modificó la fecha de terminación de obra ya que las autoridades de la dependencia solicitaron adecuaciones al proyecto lo que retrasó el inicio de obras y la entrega del anticipo (22 de diciembre) que de acuerdo a contrato determina la fecha de inicio y el plazo de ejecución. | | X | | | | SI | SI | | | 51 | dic-15 | |
| 2 Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con Interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente | 60,000.00 | 187,723.99 | 60.00 | 100.00 | Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2 | | X | | | | No se requiere | SI | 282 | 237 | 499 | 05-ago-13 | |
| 3 Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2 | 1,500,000.00 | 873,956.29 | 2,000.00 | 100.00 | Obra concluida al 100% y en operación. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2 | | X | | | | No se requiere | SI | 1,654 | 1,810 | 3,464 | 03-nov-14 | |
| 4 Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2 | 300,000.00 | | 165.00 | 100.00 | Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2 | | X | | | | No se requiere | SI | 654 | 210 | 864 | 08-dic-14 | |
| 5 Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2 | 2,675,000.00 | 3,736,106.34 | 400.00 | 100.00 | Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. | | X | | | | SI | SI | 1,654 | 1,810 | 3,464 | 148 | 08-dic-14 |
| 6 Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general. | 2,410,347.00 | 2,410,347.00 | 2,237.00 | 100.00 | Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se ejerció a finales de 2015. | | X | | | | No se requiere | SI | 1,591 | 1,422 | 3,013 | 153 | 10-dic-13 |
| Total | 7,486,347.00 | 7,719,216.15 | 4,942.00 | | | | | | | | | | 6,216 | 6,488 | 11,704 | 382 | |

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-Jul-2016

| Información General de la Institución | |
|---------------------------------------|--|
| Nombre de la institución: | Universidad Autónoma de Yucatán |
| Entidad federativa: | Yucatán |
| ClaveInst 911 | |
| 31MSU0098J | |

| DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | |
|---|-------------|------|----|---|
| Descripción de la obra | Totales | | | |
| | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos sí/cha.) |
| 1 Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria | | | | |
| 2 Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente | | | | |
| 3 Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2 | | | | |
| 4 Mantenimiento general y sustitución de dueña en taller de artes de la Preparatoria 2 | | | | |
| 5 Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2 | | | | |
| 6 Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general. | | | | |
| Total | | | | |