

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017**

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
	Nombre de la institución:	Nombre	M. O. José Luis Villamil Urzaiz
	Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	Secretario General
	Entidad federativa:	Teléfono	9 242031 / 9999300900 ext.1293
	Yucatán	Correo electrónico	vurzaiz@uady.mx
Clavelnst 911			
31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo				
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)										
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	27,112,705.03	3,153.00	100.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 ; la obra se encuentra actualmente en partidas de acabados y colocación de lámparas. En proceso de ejecución los trabajos amparados en el contrato de ampliación por los cuales ya solicitó la empresa el pago de una estimación que se encuentra en proceso de pago. El porcentaje de avance corresponde al contrato original; adicionalmente presenta un 75% de avance físico de los conceptos del convenio modificatorio. Pendiente la instalación de cancelería de baños la cual ya está encargada, al igual que la colocación de ventiladores en aulas los cuales ya fueron suministrados. Se aplicaron en esta obra \$ 33,743.08 de recursos remanentes del FAM.		X						X	X
2																		
2	<b>Total</b>	<b>27,947,641.00</b>	<b>27,112,705.03</b>	<b>3,153.00</b>														

P.O.   
 Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**ClaveInst 911**  
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO			
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtía en administración; Mtía en administración tributaria; Mtía en finanzas; Mtía en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045	abril 2015	30/04/2017
2																
2	<b>Total</b>									964	1,081	2,045	140	2,045		



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelnst 911**  
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																																							
	CONSTRUCCIÓN																																							
	Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades																																							
2																																								
2	Total																																							



