

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 Autorización de infraestructura física  
 en el marco del PIFI v. 2013-2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-mar-2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional	R
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O.
Entidad federativa:	Yucatán	Cargo	Rector	
ClaveInst 911		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242
31MSU0098J		Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE E		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Femenino
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria.	520,000.00	322,663.86	80.00	70.00	Se asignó la obra a una priorización institucional de CV, el importe que aparece en ejercicio corresponde al pago del anticipo y estimación 01. En revisión la primera estimación, ya se techó el espacio, y se levantaron todos los muros, se está dando acabados		X				SI	SI		
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con Interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X				No se requiere	SI	262	237
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X				No se requiere	SI	1,854	1,810
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	100.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X				No se requiere	SI	654	210
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	3,736,106.34	400.00	100.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. En trámite de pago su finiquito. La obra se concluirá en este mes de diciembre.		X				SI	SI	1,654	1,810
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,410,347.00	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se ejerció a finales de 2015.		X				No se requiere	SI	1,591	1,422
	<b>Total</b>	<b>7,465,347.00</b>	<b>7,630,797.48</b>	<b>4,942.00</b>										<b>6,816</b>	<b>5,429</b>

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán







