

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 08-may-2017

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Claveinst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M. O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector	Secretario General
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 9999300900 ext. 1293
	Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura			
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)				Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)	
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	25,428,809.93	3,153.00	100.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 ; la obra se encuentra actualmente en partidas de acabados y colocación de lámparas. En proceso de ejecución los trabajos amparados en el contrato de ampliación por los cuales ya solicitó la empresa el pago de una estimación que se encuentra en proceso de pago. El porcentaje de avance corresponde al contrato original; adicionalmente presenta un 50% de avance físico de los conceptos del convenio modificatorio.		X						X	X	
2																			
2	Total	27,947,641.00	25,428,809.93	3,153.00															

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 08-may-2017

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		
		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045
2														
2	Total									964	1,081	2,045	140	2,045

