

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 Autorización de infraestructura física  
 en el marco del PIFI v. 2013-2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 10-ago-15

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Institucional</b>		<b>Responsable de obras</b>	
Nombre de la institución:		Nombre		Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Universidad Autónoma de Yucatán		Cargo		Rector		Secretario General	
Entidad federativa:		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104		999 9242031 999 9300900 ext.1293	
Yucatán		Correo electrónico		jwill@correo.uady.mx		yurzaiz@uady.mx	
Clavelnst 911 31MSU0098J							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE				
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Averaje físico	Observaciones y/o causas de demora	Obras de continuidad				Obras de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos *	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)			Femenino	Masculino	Total			
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00		80.00		Por iniciar trabajos en sitio.		X					SI	SI				51		
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obras concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013, se completó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X					No se requiere	SI	262	237	499			
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obras concluida el 100% y en operaciones. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X					No se requiere	SI	1,854	1,810	3,464			
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	15.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X					No se requiere	SI	654	210	864			
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	2,791,980.01	400.00	60.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra.		X					SI	SI	1,854	1,810	3,464	148		
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,356,916.79	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se utilizará para pago de fortalecimiento de infraestructura de apoyo a estas aulas.		X					No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013	153		
<b>Total</b>		<b>7,465,347.00</b>	<b>4,219,877.01</b>	<b>4,842.00</b>											<b>4,818</b>	<b>4,443</b>	<b>11,284</b>	<b>253</b>		

1,254,769.92

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán