

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: **10-ago-15**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>	Nombre		Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo		Rector	Secretario General
Entidad federativa: <b>Yucatán</b>	Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242031 999 9300900 ext.1293
	Correo electrónico		<a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a>	<a href="mailto:jagonz@uady.mx">jagonz@uady.mx</a>
ClaveInst 911 31MSU0098J				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctva.)	Monto ejercido (pesos s/ctva.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo		
1	Habilitar espacios de la ex facultad de Química para biblioteca, aulas, laboratorios, baños y áreas administrativas y de apoyo de la Preparatoria No. 1	250,000.00	247,793.49		100.00	Obra concluida al 100% y en operación desde el inicio del curso escolar 2014-2015		X				No se requiere	SI
2	Infraestructura eléctrica y de redes para el fortalecimiento de las áreas de crecimiento ( enlace de fibra óptica para el CAE, las salas de cómputo y edificio de aulas )	902,347.00	734,441.89		100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2014; con el recurso disponible se logró ejecutar la alimentación eléctrica de varios proyectos nuevos en la preparatoria así como el enlace de redes de los salones de cómputo. El saldo del recurso se está ejerciendo en obras relacionadas con la meta establecida.		X				No se requiere	SI
3	Backbone de fibra óptica para entazar las aulas de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria y habilitado del Centro de Distribución	200,000.00	104,959.38		100.00	El saldo del recurso se utilizará para el pago de la fibra óptica que entaza el centro de distribución ubicado en el primer edificio de aulas con el Site principal.		X				No se requiere	SI
<b>Total</b>		<b>1,352,347.00</b>	<b>1,087,194.76</b>										

265,152.24

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán