

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2013-2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 01-jul-15

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Institucional	Responsable
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Clavelinst 911 31MSU0098J	Nombre	Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis
	Cargo	Rector		Secretaría
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104		999 9242031 999
	Correo electrónico	will@correo.uady.mx		vurzaiz@

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIARIOS		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents)	Femenino
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00		80.00		Por iniciar trabajos en sitio.		X			SI	SI			
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X			No se requiere	SI	262	237	499
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X			No se requiere	SI	1,654	1,810	3,464
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	15.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X			No se requiere	SI	654	210	864
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	2,791,980.01	400.00	60.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra.		X			SI	SI	1,654	1,810	3,464
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,358,916.79	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se utilizará para pago de fortalecimiento de infraestructura de apoyo a estas aulas.		X			No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013
	Total	7,485,347.00	6,210,677.08	4,942.00									5,815	5,489	11,304

1,254,769.92

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán