

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**Autorización de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 01-jul-15

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Información General de la Institución</b><br><br>Nombre de la institución:<br><b>Universidad Autónoma de Yucatán</b><br><br>Entidad federativa:<br><b>Yucatán</b><br><br>Clavelnst 911<br>31MSU0098J | <b>Responsable Institucional de:</b> | <b>Institucional</b>   |
|   | Nombre                               | Dr. José de Jesús Williams                                     |
|   | Cargo                                | Rector   |
|   | Teléfono                             | 999 9300900 ext. 1103-1104                                     |
|   | Correo electrónico                   | <a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a> |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA   |   |                                |           |               | JUSTIFICACIÓN   |                     |    |   |  |                  |                        |
|-----------|--|---|--------------------------------|-----------|---------------|---|---------------------|----|---|--|------------------|------------------------|
|           | Descripción de la obra   | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora  | Obra de continuidad |    |   | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo     |                  |                        |
|           |  |   |                                |           |               |   | SI                  | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) |
| 1         | Habilitar espacios de la ex facultad de Química para biblioteca, aulas, laboratorios, baños y áreas administrativas y de apoyo de la Preparatoria No. 1                      | 250,000.00  | 247,793.49                     |           | 100.00        | Obra concluida al 100% y en operación desde el inicio del curso escolar 2014-2015   |                     | X  |   |  |                  |                        |
| 2         | Infraestructura eléctrica y de redes para el fortalecimiento de las áreas de crecimiento ( enlace de fibra óptica para el CAE de las salas de cómputo, edificio de aulas y ) | 902,347.00  | 734,441.89                     |           | 100.00        | Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2014; con el recurso disponible se logró ejecutar la alimentación eléctrica de varios proyectos nuevos en la preparatoria así como el enlace de redes de los salones de cómputo. El saldo del recurso se está ejerciendo en obras relacionadas con la meta establecida. |                     | X  |   |  |                  |                        |
| 3         | Backbone de fibra óptica para enlazar las aulas de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria y habilitado del Centro de Distribución                      | 200,000.00  | 104,959.38                     |           | 100.00        | El saldo del recurso se utilizará para el pago de la fibra óptica que enlaza el centro de distribución ubicado en el primer edificio de aulas con el Site principal.  |                     | X  |   |  |                  |                        |
|           | <b>Total</b>   | <b>1,352,347.00</b>                                 | <b>1,087,194.76</b>            |           |               |   |                     |    |   |  |                  |                        |

265,152.24

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán