

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 Autorización de infraestructura física  
 en el marco del PIFI v. 2013-2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013  
 Fecha de elaboración del Documento: 04-nov-2015

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Institucional</b>	<b>Responsable de obras</b>
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Entidad federativa: Yucatán		Cargo	Rector	Secretario General
Clavelnet 911 31MSU0098J		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	999 9242031 999 9300000 ext. 1293
		Correo electrónico	jwilli@correo.uady.mx	urzaiz@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctva.)	Monto ejercido (pesos s/ctva.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de nocividad de suelos	Se incluyen planes arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/ctva.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctva.)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctva.)	Femenino				Hombres
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00		80.00		En proceso de asignación, los trabajos iniciarán en el periodo vacacional de diciembre		X			SI	SI				51		dic-15	feb-16
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013, se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X			No se requiere	SI	262	237	499			05-ago-13	13-sep-13
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones. El saldo se le asigna a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X			No se requiere	SI	1,654	1,810	3,464			03-nov-14	24-nov-14
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	100.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X			No se requiere	SI	654	210	864			08-dic-14	01-dic-15
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	3,736,106.34	400.00	93.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. Se estima que la obra concluirá en el mes de diciembre.		X			SI	SI	1,654	1,810	3,464	148		08-dic-14	01-dic-15
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,356,916.79	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se canalizó para trabajos de fortalecimiento de infraestructura de apoyo a estas aulas, las facturas están en proceso de pago.		X			No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013	153		10-dic-13	15-sep-14
<b>Total</b>		<b>7,468,347.00</b>	<b>7,164,703.41</b>	<b>4,942.00</b>									<b>5,815</b>	<b>6,489</b>	<b>11,304</b>	<b>382</b>			

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán





