

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2016

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Información General de la Institución</b>                               |  | <b>Responsable Institucional de:</b> | <b>Institucional</b>   |
| <b>Nombre de la institución:</b><br><b>Universidad Autónoma de Yucatán</b> |  | Nombre                               | Dr. José de Jesús Williams                                     |
| <b>Entidad federativa:</b><br><b>Yucatán</b>                               |  | Cargo                                | Rector   |
| <b>Clavelinst 911</b><br><b>31MSU0098J</b>                                 |  | Teléfono                             | 999 9300900 ext. 1103-1104                                     |
|  |  | Correo electrónico                   | <a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a> |

| Prioridad    | DATOS GENERALES DE LA OBRA  |  |                               |           |               | JUSTIFICACIÓN   |                     |    |   |  |  |                        |
|--------------|---|--|-------------------------------|-----------|---------------|---|---------------------|----|---|--|--|------------------------|
|              | Descripción de la obra  | Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.) | Monto ejercido (pesos s/cts.) | No. de m2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora  | Obra de continuidad |    |   |  | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo |                        |
|              |   |  |                               |           |               |   | SI                  | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo                           | Monto (pesos s/cents.) |
| 1            | Habilitar espacios de la ex facultad de Química para biblioteca, aulas, laboratorios, baños y áreas administrativas y de apoyo de la Preparatoria No. 1                   | 250,000.00   | 249,370.23                    |           | 100.00        | Obra concluida al 100% y en operación desde el inicio del curso escolar 2014-2015.                                    |                     | X  |   |  |  |                        |
| 2            | Infraestructura eléctrica y de redes para el fortalecimiento de las áreas de crecimiento ( enlace de fibra óptica para el CAE, las salas de cómputo y edificio de aulas ) | 902,347.00   | 901,660.16                    |           | 100.00        | Obra concluida al 100% de acuerdo a la meta definida.   |                     | X  |   |  |  |                        |
| 3            | Backbone de fibra óptica para enlazar las aulas de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria y habilitado del Centro de Distribución                   | 200,000.00   | 200,000.00                    |           | 100.00        | Los trabajos se han concluido al 100% y los pagos correspondientes ya se efectuaron. Obra entregada a la Dependencia. |                     | X  |   |  |  |                        |
| <b>Total</b> |   | <b>1,352,347.00</b>                                | <b>1,351,030.39</b>           |           |               |   |                     |    |   |  |  |                        |

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán









