

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

diciembre de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

08 de enero de 2018

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación	
Nombre de la Institución:		Nombre		M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		Cargo		Director General de Planeación y Efectividad Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono		9999 300900 ext. 1308	
YUCATÁN		Correo electrónico		elsy.mezo@correo.uady.mx	
ClaveInat 911					
31MSU0096J					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto								
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	17,637,983.67			17,637,983.67	2,185.00	30.00	15,771,715.91	1,866,267.76	Se adjudicó la obra a la empresa Consorcio Peninsular S.A. de C.V. la cual inició trabajos inmediatamente. Obra en proceso.	Se modificó el proyecto original por indicaciones de las autoridades universitarias para evitar hacer gastos que no sean indispensables en función de costos de operación y mantenimiento del edificio. Esto llevo a redefinir la conexión con la etapa anterior del proyecto y a revisar el cálculo estructural. El proyecto ejecutivo ya fue modificado y concluido.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos multiplata tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hóbitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	2,500,000.00			2,500,000.00	371.00	100.00	2,499,998.00	1.10	Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.	El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e instalaciones y los gastos de administración directa para la conclusión de los trabajos. El remanente se usa para adecuaciones solicitadas por el usuario y complementar obras en exterior.; en proceso de pago las facturas de estos gastos.	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos multiplata tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el aislamiento para disminuir el calentamiento al interior.
SUB TOTAL		20,137,983.67		0.00	20,137,983.67	2,556.00						

Dr. José de Jesús...
Rector

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución:		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		Secretario General	
Entidad federativa:	9999 300900 ext. 1326	9999 300900 ext. 1293	9999 242031
YUCATÁN		vurzaiz@correo.uady.mx	
Clavelnat 911			
31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Obra de continuidad						Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico		
		Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico						
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de financiamiento	Nombre del Fondo		Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres				Hombres	Total
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que consistirá de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del idioma inglés, el Archivo Universitario, el Centro de Atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multimedios con capacidad hasta para 100 personas	2005	2006	2002 2003 2004	8,952,610 8,060,897 11,000,000	2002 2003	Intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,288	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología. Maestría en administración, administración tributaria, finanzas, gestión de la	3,429	2,897	6,326	202	370	572	X	X	X
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000	2009 2016 2017	Intereses FAM ingresos servicios institucionales ingresos servicios institucionales	507,288.56 89,0031.85 384,329.37	Lic en Arquitectura, Lic en Diseño del Hábitat, Lic en Artes Visuales. Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat	816	582	1,398	14	28	40	X	X	X
SUB TOTAL																		

M. en A. Eisy del Carmen Mozo Palma
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

M. O. José Luis Villamil Urzaiz
Secretario General

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Se incluyen planes arquitectónicos	Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.
				Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre					
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multimedia con capacidad hasta para 100 personas.</p>	X	<p>Impactar en mayor número de usuarios, a través de la infraestructura bibliotecaria del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el acervo bibliográfico de la Facultad de Ciencias para proporcionar un uso común de todas las dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del proceso de la lectura.</p>	diciembre 2017	31 mar 2018	junio 2018	310500001	Mérida	050	Mérida	97305	Ciencias sociales económico administrativas y humanidades	X		412 414 416 418 424
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.</p>	X	<p>Con las nuevas instalaciones de la biblioteca el Campus de Arquitectura, Arte y Diseño, se proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas, dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo (AMPADAH). El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que cada año aumenta.</p>	01 junio 2017	09 sep 2017	18 sep 2017	310500001	Mérida	050	Mérida	97000	Arquitectura, Arte y Diseño	X		411
SUB TOTAL															

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
ClaveInst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS		C. CÓMPUTO		M2
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DES	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
		Nombre																							
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples, en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula múltiple con capacidad hasta para 100 personas.</p>	<p>Facultad de Antropología Facultad de Contaduría Facultad de Derecho Facultad de Educación Facultad de Economía Facultad de Psicología</p>					3	231					24	305	3	330					2	286			
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.</p>	<p>Facultad de Arquitectura</p>											8	91			1	153						1	90
SUB TOTAL			0.00	0.00		0.00	3.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	396	3	330	1.00	153.00	0.00	0.00	2	286	1.00	90.00	

