

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

septiembre de 2017

**Fecha de elaboración del Documento:**

06 de octubre de 2017

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b>	<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN</b>	<b>Nombre</b>	M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
<b>Entidad federativa:</b>	<b>YUCATÁN</b>	<b>Cargo</b>	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
<b>Clavelnst 911</b>	<b>31MSU0098J</b>	<b>Teléfono</b>	9999 300900 ext. 1308
		<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:elsy.mezo@correo.uady.mx">elsy.mezo@correo.uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte
		FAM	OTROS RECURSOS						
		Nombre	Monto						
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula Interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.								Revisión final de proyecto y catálogo
		17,637,983.67		17,637,983.67	2,185.00	0.00	0.00	17,637,983.67	
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.								Forjado de elementos de albañilería en fachada y sanitarios; mesetas y recubrimientos de baños así como colocación de muebles; acabado en plafones con tablaroca o pasta; colocación de luminarias; cancelería de aluminio; pintura. Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.
		2,500,000.00		2,500,000.00	371.00	100.00	1,639,924.75	860,075.25	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>20,137,983.67</b>	<b>0.00</b>	<b>20,137,983.67</b>	<b>2,556.00</b>				

Dr. José de Jesús Williams  
Rector

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

Información General de la Institución			
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN			
Entidad federativa: YUCATÁN		9999 300900 ext. 1326	9999 300900 e: <a href="mailto:vurzgiz@cornho">vurzgiz@cornho</a>
Clavelnst 911 31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Obra de continuidad									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		
								Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.	En proceso de asignación para lo cual se licitará en breve. Actualmente se termina la revisión del proyecto ejecutivo y la integración del catálogo de conceptos.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.	X		2005	2006	2002 2003 2004	6,952,610 8,060,697 11,000,000	2002 2003	intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,288
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e instalaciones y a los gastos de administración directa para la conclusión de los trabajos.	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el aseoamiento para disminuir el calentamiento al interior.	X		2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000	2009 2016 2017	intereses FAM Ingresos servicios institucionales Ingresos servicios institucionales	507288.56 950031.85 3843230.37
<b>SUB TOTAL</b>												

M. en A. Eisy del Carmen Mezo Palma  
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
Nombre de la institución: <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN</b>		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Entidad federativa: <b>YUCATÁN</b>		Secretario General	
ClaveInst 911 31MSU0098J		Cl. 1293	9999 242031
		<a href="http://usdy.mx">usdy.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de Impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	
		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico						
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula Interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula Interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología. Maestría en administración, administración	3,429	2,897	6,326	202	370	572	X	X	X	X
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	Lic. en Arquitectura, Lic. en Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales. Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat	616	582	1,198	14	26	40	X	X	X	X
<b>SUB TOTAL</b>												

M. O. José Luis Villamil Urzaiz  
Secretario General





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																																										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																																									
		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS																					
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.																				
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.																						2	286	1	130	2	243	9	478	1	12	4	170	Bodega, C.A.P., Comedor e Impresión	49							
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.																						1	153			1	90					2	37									12
<b>SUB TOTAL</b>		1.00	153.00	0.00	0.00	2	286	1.00	90.00	1.00	130.00	0	0	2.00	243.00	0.00	0.00	11	515	1	12	4	170	0.00	61																		





