

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 06-jun-2016

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Clavelnst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional		Obras y Mantenimiento
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector		Secretario General
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104		9 242031 / 9999300900 ext. 1293
Correo electrónico	jwill@uady.mx		yurzaiz@uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctva.)	Monto ejercido (pesos s/ctva.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de asegurarse por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo						
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cent.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	13,403,939.52		87.00				Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y trece estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. El remanente del recurso se encuentra comprometido para el saldo del contrato más el suministro e instalación de los aires acondicionados; se solicitó un gasto por comprobar para cubrir los trabajos de tubería del refrigerante y las ducterías de las unidades de paquete, ya se pagó el anticipo de ambos y una estimación de avance de tubería de refrigerante. El recurso asignado no alcanza para cubrir el importe de la obra por lo que UADY aportará recursos propios para pagar los trabajos que se mencionan en el contrato de ampliación. Se actualiza en función de lo anterior la fecha de terminación.	X		2009	4,095,000.00					X	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	11,106,087.43		100.00	X			Importe correspondiente a los pagos correspondientes al contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular. Se iniciaron las obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejerce el remanente del recurso.		X							X	X
2	Total	28,089,927.00	24,510,026.95									4,095,000.00							

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 06-jun-2016

Información General de la Institución

Nombre de la institución:
Universidad Autónoma de Yucatán

Entidad federativa:
Yucatán

Clavelinst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											CALENDARIO				
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total		Profesores	Programada	Programada
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145	15-dic-2014	22-agos-2016
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.	SI	SI	374	152	526	67	526	13-oct-2014	09-jul-2015	
2	Total									855	616	1,671	101	1,671		

