

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 06-jun-2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional		Responsable de obras	
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>		Nombre		Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Entidad federativa: <b>Yucatán</b>		Cargo		Rector		Secretario General	
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104		999 9242031 999 9300900 ext.1293	
		Correo electrónico		jwill@correo.uady.mx		vurzaiz@uady.mx	

DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALE		
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvta.)	Monto ejercido (pesos s/cvta.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio Programada
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvta.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvta.)			Femenino	Masculino	Total		
Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00	511,181.53	80.00	100.00	Obra concluida, el importe que aparece en ejercicio corresponde al pago del anticipo, estimación 01, 02 y el finiquito. Se modificó la fecha de terminación de obra ya que las autoridades de la dependencia solicitaron adecuaciones al proyecto lo que retrasó el inicio de obra y la entrega del anticipo ( 22 de diciembre ) que de acuerdo a contrato determina la fecha de inicio y el plazo de ejecución.							SI	SI				51	dic-15
Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con Interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	60.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013, se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2							No se requiere	SI	282	237	499		05-ago-13
Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2							No se requiere	SI	1,654	1,810	3,464		03-nov-14
Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	100.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2							No se requiere	SI	654	210	864		08-dic-14
Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	3,736,106.34	400.00	100.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. En trámite de pago su finiquito. La obra se concluyó en este mes de diciembre.							SI	SI	1,654	1,810	3,464	148	08-dic-14
Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,410,347.00	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se ejerció a finales de 2015.							No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013	153	10-dic-13
<b>Total</b>	<b>7,448,347.00</b>	<b>7,719,316.15</b>	<b>4,842.00</b>											<b>6,818</b>	<b>6,449</b>	<b>11,264</b>	<b>362</b>	

  
 Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de Infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 06-jun-2016

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	<b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>
Entidad federativa:	<b>Yucatán</b>
Clavelinst 911	
31MSU0098J	

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Categoría	Descripción de la obra	Totales			
		Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctva.)
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria				
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con Interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente				
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2				
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2				
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2				
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.				
<b>Total</b>					