


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 04-sep-2017

Información General de la Institución Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Clavelnst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector	Secretario General
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 9999300900 ext.1293
	Correo electrónico	jwill@uady.mx	jurzaiz@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTI							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos a/cnts.)	Monto ejercido (pesos a/cnts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra				
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos a/cnts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos a/cnts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económicas Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	27,112,706.03	3,183.00	100.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 ; la obra se encuentra actualmente concluida en su totalidad, tanto los conceptos del contrato original como los del convenio modificatorio y a la espera de ser recibida por las autoridades de la dependencia. Se aplicaron en esta obra \$ 33,742.06 de recursos remanentes del FAM.		X					X	X	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales
2																		
2	Total	27,947,641.00	27,112,706.03	3,183.00														

P. O.

 Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 04-sep-2017

Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	SITUACIÓN						NÚMERO DE BENEFICIADOS					CALENDARIO DE EJECUCIÓN						
	Descripción de la obra	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número
									Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económicas Administrativas y Humanidades	X	Miría en administración; Miría en administración tributaria; Miría en finanzas; Miría en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,046	abril 2015	30/04/2017	15/12/2017	Por definir	Mérida	50
2																			
2	Total								964	1,081	2,045	140	2,046						

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 04-sep-2017

Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																													
	Áreas comunes			Sanitarios		Otros			Totales			AMPLIACIÓN																Totales		
	Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Montos autorizados al FAM para remodelación/adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades																													
2																														
2	Total																													

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 04-sep-2017

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
	Descripción de la obra	Monto autorizado al FAM para ejecución (pesos e/ótro.)
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	
2		
2	Total	