

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

agosto de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

04 de septiembre de 2017

Información General de la Institución Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN Entidad federativa: YUCATÁN ClaveInst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Planeación
	Nombre	M. en A. Eisy del Carmen Mezo Palma
	Cargo	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
	Teléfono	9999 300900 ext. 1308
	Correo electrónico	eisy.mezo@correo.uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/civs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	
		FAM	OTROS RECURSOS							Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto						
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que consistirá de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del idioma inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multifusos con capacidad hasta para 100 personas.	17,637,963.67			17,637,963.67	2,185.00	0.00	0.00	17,637,963.67	Revisión final de proyecto y catálogo
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	2,500,000.00			2,500,000.00	371.00	75.00	1,572,879.00	927,120.40	Forjado de elementos de albañilería en fachada y sanitarios; mesetas y recubrimientos de baños así como colocación de muebles; acabado en plafones con tableros o pasta; cancelería de aluminio; pintura
SUB TOTAL		20,137,963.67		0.00	20,137,963.67	2,556.00				

P.O.

Dr. José de Jesús Williams
 Rector

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución			
Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN			
Entidad federativa: YUCATÁN		9999 300900 ext. 1326	9999 300900 vurzaiz@corra
ClaveInst 911 31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			Obra de continuidad								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoiada con recursos FAM		Otros recursos		
								Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multifusos con capacidad hasta para 100 personas.	En proceso de asignación para lo cual se licitará en breve. Actualmente se termina la revisión del proyecto ejecutivo y la integración del catálogo de conceptos.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.	X		2005	2006	2002 2003 2004	6,952,610 11,000,000 6,060,697	2002 2003	Intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,288
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e instalaciones y a los gastos de administración directa	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el aislamiento para disminuir el calentamiento al interior.	X		2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000			
SUB TOTAL												

M. en A. Eisy del Carmen Mezo Palma
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Entidad federativa: YUCATÁN		Secretario General	
ClaveInst 911 31MSU0098J		ext. 1293	9999 242031
		uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de Impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	
		Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico						
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que mejorará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula múltiples con capacidad hasta para 100 personas.	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología. Maestría en administración, administración	3,429	2,897	6,326	202	370	572	X	X	X	X
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirse en salones.	Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales, Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat	616	582	1,198	14	26	40	X	X	X	X
SUB TOTAL												

M. O. José Luis Villamil Urzaiz
 Secretario General

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
ClaveInst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente
			Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre			
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.</p>	<p>Impactar en mayor número de usuarios, a través de la infraestructura bibliotecaria del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el acervo bibliográfico de la Facultad de Contaduría para proporcionar un uso común de todas las dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del acceso a la lectura.</p>	01 Junio 2017	30 dic 2017	Enero 2018	310500001	Mérida	050	Mérida	97305	Ciencias sociales económico administrativas y humanidades	X
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.</p>	<p>proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas, dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo (AMPADEH). El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que cada año aumenta.</p>	01 Junio 2017	17 nov 2017	Diciembre 2017	310500001	Mérida	050	Mérida	97000	Arquitectura, Arte y Diseño	X
SUB TOTAL												

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
Clavelinst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS	
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.		412	413					3	231					24	305	3	330
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.		411	Facultad de Arquitectura											8	81		
SUB TOTAL						0.00	0.00	0.00	3.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	386	3	330

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la Institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
ClaveInst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																							CONSTRUCCIÓN																								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA																							AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		Especificar	Núm.	
																								Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2			
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que consistirá de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del idioma inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula Interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula Interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula Interactiva y aula múltiples con capacidad hasta para 100 personas.																												2	286			1	130			2	243			0	478	1	12	4	170	Bodega, C.A.P., Comedor e Impresión	40
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.																																															
SUB TOTAL		1.00	163.00	0.00	0.00	2	286	1.00	90.00	1.00	130.00	0	0	2.00	243.00	0.00	0.00	11	618	1	12	4	170	0.00	61																							

