

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 07-ago-2017

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre:		Dr. José de Jesús Williams		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Entidad federativa: Yucatán		Cargo:		Rector		Secretario General	
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono:		999 9300900 ext. 1103-1104		9 242031 / 9999300900 ext.1293	
		Correo electrónico:		jwill@uady.mx		yurzaiz@uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN															
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de Inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de uno DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de P/ALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	15,000,000.00	1,964.00	100.00				Recurso ejercido. Importe correspondiente al pago del anticipo y trece estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. También se pagó la instalación de tubería de refrigerante para todos los equipos minisplit y anticipos de las ducterías de las unidades de paquete y de los extractores de baños. El recurso asignado no alcanzó para cubrir el importe de la obra por lo que UADY aportó recursos propios para pagar los trabajos que se mencionan en el contrato de ampliación. Se actualiza en función de lo anterior la fecha de terminación.	X		2009	4,095,000.00					X	X	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	13,089,927.00	2,293.31	100.00	X			Importe correspondiente a los pagos del contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlaces entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. Concluidos al 100% las obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejerció el remanente del recurso. Se efectuó la entrega a la dependencia. Se aplicaron en esta obra \$ 867,439.45 que corresponden a los intereses del ejercicio.		X						X	X	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	
2	Total	28,089,927.00	28,089,927.00	4,257.31								4,095,000.00									

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 07-ago-2017

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																		
	Descripción de la obra	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Localidad, Población o Ciudad	Municipio		
								Femenino	Masculino	Total		Profesores	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada		Funcionario para insuagar la obra	Número	Nombre
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145	15-dic-2014	22-ago-2016	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.		SI	SI	374	152	526	67	526	13-oct-2014	09-jul-2015	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida
2	Total							855	816	1,671	101	1,671							

