

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**  
**Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2017**

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>
	Nombre de la institución:	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>
	Universidad Autónoma de Yucatán	<b>Rector</b>
	Entidad federativa:	999 9300900 ext. 1103-1104
	Yucatán	<a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a>
ClaveInst 911		
31MSU0098J		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						Obra de continuidad		Obra de continui		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Nombre del Fondo		
							Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	\$ 1,286,797.34	\$ 1,286,797.34	172.00	99.00	Recurso ejercido para cubrir estimaciones 12, 14, 15, 16 y 17 correspondiente al finiquito. El remanente se empleó en trabajos de herrería, cancelería de aluminio y pintura que no se contemplaron en el alcance del contrato original. Actualmente se ejecutan trabajos adicionales con recursos de la Dependencia. Obra concluida, no se puso 100% de avance porque queda pendiente la limpieza por parte de la empresa contratista para entregar a las autoridades de la dependencia. Se programó inauguración y puesta en marcha para el 06 de agosto de 2017. Se aplicaron en esta obra \$ 17,146.39 que corresponden a intereses acumulados en el ejercicio.	X		2013	2,675,000.00	
	<b>Total</b>	<b>1,286,797.34</b>	<b>1,286,797.34</b>	<b>172.00</b>					<b>2,675,000.00</b>		

Dr. José de Jesús Williams  
**Rector**  
 Universidad Autónoma de Yucatán



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física**

**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

**Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2017**

**Información General de la Institución**  
  
**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelnst 911**  
**31MSU0098J**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUC			
	Descripción de la obra	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio Programada ( según contrato )	Fecha de término Programada ( según contrato )	Fecha de Inauguración Programada
					Femenino	Masculino	Total					
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula	X	X	1,654	1,810	3,464	148	3,464	08/12/2014	06/04/2015	06/08/2017
	<b>Total</b>				<b>1,654</b>	<b>1,810</b>	<b>3,464</b>	<b>148</b>	<b>3,464</b>			













