

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Julio de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

08 de agosto de 2017

Información General de la Institución Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN Entidad federativa: YUCATÁN Clavelinst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de: Nombre	Planeación M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
	Cargo	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
	Teléfono	9999 300900 ext. 1308
	Correo electrónico	elsy.mezo@correo.uady.mx
	Clave	31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora
		FAM	OTROS RECURSOS							
			Nombre	Monto						
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula Interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula Interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula Interactiva y aula multiesos con capacidad hasta para 100 personas.	17,637,983.67			17,637,983.67	2,185.00	0.00	0.00	17,637,983.67	Revisión final de proyecto y catálogo En proceso de asignación para lo cual se licitará en breve. Actualmente se termina la revisión del proyecto ejecutivo y la Integración del catálogo de conceptos.
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y al Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	2,500,000.00			2,500,000.00	371.00	75.00	1,563,039.59	936,960.41	Forjado de elementos de albañilería en fachada y sanitarios; mesetas y recubrimientos de baños así como colocación de muebles; acabado en plafones con tablaroca o pasta; cancelería de aluminio; pintura El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e Instalaciones y a los gastos de administración directa.
SUB TOTAL		20,137,983.67		0.00	20,137,983.67	2,556.00				

Dr. José de Jesús Williams
Rector

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Entidad federativa: YUCATÁN		Secretario General	
ClaveInst 911 31MSU0098J		9999 300900 ext. 1326	9999 300900 ext. 1293 vurzaiz@correo.uady.mx
		9999 242031	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN																
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Descripción de la ecotecnología a utilizar	Obra de continuidad							Cobertura de la obra									
			SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			
							Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples, en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula múltiples con capacidad hasta para 100 personas.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para reego.	X		2005	2006	2002 2003 2004	6,952,610 11,000,000	8,060,697	2002 2003	intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,288	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología. Maestría en administración.	3,429	2,897	6,326	202	370	572
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el aislamiento para disminuir el calentamiento al interior.	X		2012	2016	2009 2014	4,095,000	15,000,000				Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales, Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat.	816	582	1,398	14	26	40
SUB TOTAL																			


M. en A. Eisy del Carmen Mezo Palma
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional


M. O. José Luis Villamil Urzaiz
Secretario General

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
ClaveInst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			Localidad, Población o Ciudad			MU
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Cuenta con el estudio de Impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	EJERCICIO ACTUAL			Número	Nombre	Número	
						Justificación Académica						
						Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de Inauguración				
Programada	Programada	Programada										
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.	X	X	X	X	Impactar en mayor número de usuarios, a través de la infraestructura bibliotecaria del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el acervo bibliográfico de la Facultad de Contaduría para proporcionar un uso común de todas las dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del acceso a la lectura.	01 junio 2017	30 dic 2017	Enero 2018	310500001	Mérida	050
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	X	X	X	X	proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas, dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo (AMPADEH). El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que cada año aumenta.	01 junio 2017	17 nov 2017	Diciembre 2017	310500001	Mérida	050
SUB TOTAL		X	X	X	X		01 junio 2017	17 nov 2017	Diciembre 2017	310500001	Mérida	050

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

Clavelnst 911

31MSU0098J

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																												
		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS						
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.			
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	305	3	330					2	285		1	90			2	243			9	478	1	12	4	170	Bodega, C.A.P., Comedor e Impresión	49			
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones	91			1	153	0.00	0.00			1	90																		
	SUB TOTAL	396	3	330	1.00	153.00	0.00	0.00	2	285	1.00	90.00	1.00	130.00	0	0	2.00	243.00	0.00	0.00	2	37	11	515	1	12	4	170	0.00	81

