

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**  
**Fecha de elaboración del Documento: 04-mar-2016**

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>		<b>Obras y Manten</b>
	Nombre de la Institución:	Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>	M.O. José Luis Villi
	Universidad Autónoma de Yucatán	Cargo	<b>Rector</b>	Secretario Ge
	Entidad federativa:	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 99993009
Yucatán	Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>	<a href="mailto:yurzaiz@uady.mx">yurzaiz@uady.mx</a>	
ClaveInst 911 31MSU0098J				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN										
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	11,421,189.05		80.00				Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y once estimaciones, así como el pago total del contrato de acomilida para la alimentación eléctrica. El remanente del recurso se encuentra comprometido para el saldo del contrato mas el suministro e instalación de los aires acondicionados, de éste último se ha entregado el anticipo para iniciar los trabajos pero el importe no se ha cargado al ejercido hasta que se registre en el Sistema de Finanzas.	X		2009	4,095,000.00			X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	10,947,890.39		100.00	X			Importe correspondiente a los pagos correspondientes al contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificadorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular. Se está preparando la licitación que comprometerá el remanente del recurso en la remodelación del Auditorio.		X					X
2	<b>Total</b>	<b>28,089,927.00</b>	<b>22,369,079.44</b>										<b>4,095,000.00</b>			

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**  
**Fecha de elaboración del Documento: 04-mar-2016**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>imiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán	amil Urzaiz neral
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán	00 ext.1293 y.mx
<b>ClaveInst 911</b> 31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Alumnos				Profesores
											Femenino	Masculino	Total		
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	X	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por Área del conocimiento de la UADY	Consolidar la infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	X													
2	Total										481	664	1,145	34	1,145

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014  
Fecha de elaboración del Documento: 04-mar-2016

Información General de la Institución  
Nombre de la institución:  
Universidad Autónoma de Yucatán  
Entidad federativa:  
Yucatán  
Clavelnst 911  
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANT	
		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados			Monto en Bienes y Servicios
		Programada	Programada	Programada	Número		Nombre	Monto							Número			
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15-dic-2014	15-dic-2015	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Merida	50	Merida	411	Facultad de Arquitectura	Facultad de Arquitectura	Arquitectura, Arte y Diseño	X		1,638,000.00	13.00	2,457,000.00	
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13-oct-2014	09-jul-2015															
2	Total														1,638,000.00	13.00	2,457,000.00	





