

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

01-jul-15

Información General de la Institución Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán ClaveInst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Dr. José de Jesús Willams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector	Secretario General
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 999 9300900 ext. 1293
	Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (posos s/ctvs.)	Monto ejercido (posos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (posos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (posos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Derecho en el Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades, que constará de 2 salas para juicios orales con sus áreas de apoyo y servicios sanitarios y un edificio de servicios que incluye área de intendencia, bodega general, archivo, almacén y basurero; integrado a este bloque estará un salón de usos múltiples que se complementa con patio para generar un Auditorio al aire libre. También se consideran en esta etapa áreas exteriores, jardines y redes de voz y datos para toda la Facultad.	15,000,000.00	15,000,000.00	5,808.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operaciones desde el inicio del actual curso escolar. Trabajos finiquitados y pagados en su totalidad	x		2010 y 2011	40,700,480.48			x		x	Licenciatura en Derecho y todas las Licenciaturas pertenecientes al campus de Ciencias Sociales	x
2	Infraestructura eléctrica (1,733 ml) y de red de voz y datos (1,138 ml) para el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00	Los trabajos de adecuaciones eléctricas derivadas del aumento de carga solicitado a CFE se concluyeron y liquidaron. El remanente del recurso se está aplicando en el mejoramiento y ampliación de las redes de comunicaciones del campus.		x					x		x	Todas las Licenciaturas pertenecientes al área de las Ciencias Sociales, Económico administrativas y Humanidades.	x
3	Edificio de usos múltiples para la Facultad de Ingeniería Química en el Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería. Consta de 4 aulas para 30 alumnos, 1 centro de cómputo para 40 alumnos, 2 audiovisuales para 80 personas y áreas comunes.	5,730,257.34	5,488,262.63	740.00	100.00	Obra concluida y entregada a las autoridades de la dependencia; está en operaciones desde el primer día del presente curso escolar. Se recibió, instaló y liquidó el elevador; el remanente se aplicará en obras adicionales relacionadas con el módulo de aulas.	x		2005 y 2006	31,355,000.00			x		x	Ing. En Alimentos, Ing. Biotecnología, Industrial Logística, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química Industrial	x
3	Total	25,730,257.34	25,488,262.63	6,548.00						72,055,480.48							

Dr. José de Jesús Willams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán