


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: **02-oct-16**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre: Dr. José de Jesús Williams		Cargo: Rector		M.O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General	
Entidad federativa: Yucatán		Teléfono: 999 9300900 ext. 1103-1104		Correo electrónico: jjwill@uady.mx		9 242031 999 9300900 ext. 1293 vuurzaiz@uady.mx	
Claveinst 911 31MSUD098J							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JU													Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Acad							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m ²	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra																	
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión									
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	7,802,267.00		69.00	Recurso comprometido. Importe correspondiente al pago del anticipo y estimaciones uno, dos, tres, cuatro y cinco, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. En proceso pago estimación 6	X		2009	4,035,000.00											X	X	3 Licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura de Arquitectura, Arte y modernizarla para dar cumplimiento de matrícula y a
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	10,056,230.00		100.00	Importe correspondiente al pago del anticipo y de las primeras 13 estimaciones de los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles. Ya se elaboró el convenio modificatorio por ampliación del edificio de aulas en tres niveles y se ha iniciado la siguiente etapa de los trabajos en la facultad remodelando el laboratorio de habilidades. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a la obra del edificio de aulas.	X							X	X													
2	Total	28,089,927.00	17,858,497.00							4,035,000.00																		


 Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA						Derrama económica			MANTEN				
	Descripción de la obra	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio Programada	Fecha de Término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente		Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
				Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre								Monto	Número	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145	15-dic-2014	15-dic-2015	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Merida	50	Merida	411	Facultad de Arquitectura	Facultad de Arquitectura	Arquitectura, Arte y Diseño	X		1,638,000.00	13.00	2,457,000.00	
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud								13-oct-2014	09-jul-2015															
2	Total			481	664	1,145	34	1,145														1,638,000.00	13.00	2,457,000.00	

