

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

Información General de la Institución	Institucional						Obras y Mantenimiento					
	Nombre	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Dr. José de Jesús Williams Rector	999 9300900 ext. 1103-1104	jwill@uady.mx	M.O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General	9 242031 / 9999300900 ext.1293	vurzaiz@uady.mx		
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán												
Entidad federativa: Yucatán												
Clavelinst 911 31MSU0098J												

Periodo	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN						Cobertura de la obra												
		Descripción de la obra	Monte total autorizado para la obra (pesos n/civts.)	Monte ejercido (pesos n/civts.)	No. de m2	Avance físico	Si fecha probable (fecha de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado			
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	13,403,939.52		82.00					Recurso comprometido, importe correspondiente al pago del anticipo y trece estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. El remanente del recurso se encuentra comprometido para el saldo del contrato mas el alumbrado e instalación de los aires acondicionados; se solicitó un gasto por comprobar para cubrir los trabajos de tubería del refrigerante y las cisteras de las unidades del paquete, ya se pagó el anticipo de ambos y una estimación de avance de tubería de refrigerante. El recurso asignado no alcanza para cubrir el importe de la obra por lo que UADY aportará recursos propios para pagar los trabajos que se mencionan en el contrato de ampliación. Se actualiza en función de lo anterior la fecha de terminación.	X	2009	4,095,000.00				X	X	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	11,041,946.47		100.00	X				Importe correspondiente a los pagos correspondientes al contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular. Se iniciarán en este mes obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejercerá el remanente del recurso.	X					X	X	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	
	Total	28,089,927.00	24,445,885.99									4,095,000.00								

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de Infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de Infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016