

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Institucional	Responsable de obras
Nombre de la Institución: <b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>	Nombre <b>Dr. José de Jesús Williams</b>		<b>M.O. José Luis Villamil Urzaiz</b>
Entidad federativa: <b>Yucatán</b>	Cargo <b>Rector</b>		<b>Secretario General</b>
Clavelnst 911 31MSU0098J	Teléfono <b>999 9300900 ext. 1103-1104</b>		<b>999 9242031 999 9300900 ext.1293</b>
	Correo electrónico <b>jwill@correo.uady.mx</b>		<b>yurzaiz@uady.mx</b>

DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALE			
Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos a/civa.)	Monto ejercido (pesos a/civa.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio Programada	
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos a/civa.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos a/civnta.)			Femenino	Masculino	Total			
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria	520,000.00	322,663.86	80.00	90.00								SI	SI				51	dic-15
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente	60,000.00	187,723.99	80.00	100.00	Obra concluida y en operación desde el mes de septiembre de 2013; se complementó el importe asignado con recursos de Mantenimiento general de Gimnasio de la Preparatoria 2		X					No se requiere	SI	262	237	499		05-ago-13
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2	1,500,000.00	873,956.29	2,000.00	100.00	Obra concluida al 100% y en operación. El saldo se le asignó a Ampliación y adecuación de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2		X					No se requiere	SI	1,654	1,810	3,464		03-nov-14
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2	300,000.00		165.00	100.00	Se asignó el recurso para concluir la Ampliación y adecuación de la Biblioteca de Preparatoria No. 2		X					No se requiere	SI	654	210	864		08-dic-14
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2	2,675,000.00	3,736,106.34	400.00	100.00	Importe ejercido corresponde al anticipo otorgado y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13; se le transfirieron recursos de saldo de Mantenimiento al Gimnasio y a la duela del taller de la Preparatoria No. 2 para concluir la obra. En trámite de pago su finiquito. La obra se concluyó en este mes de diciembre			X				SI	SI	1,654	1,810	3,464	148	08-dic-14
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.	2,410,347.00	2,410,347.00	2,237.00	100.00	Obras concluidas al 100% y en uso por parte de la dependencia. El saldo se ejerció a finales de 2015			X				No se requiere	SI	1,591	1,422	3,013	153	10-dic-13
<b>Total</b>		<b>7,468,247.00</b>	<b>7,839,787.48</b>	<b>4,842.00</b>											<b>5,215</b>	<b>6,480</b>	<b>11,364</b>	<b>383</b>	

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:	Yucatán
Claveinst 011	
31MSU0098J	

DATOS GENERALES DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																								
	Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples	
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monó autorizado para construcción (pesos síctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria																																									
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente																																									
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2																																									
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2																																									
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2																																									
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.																																									
<b>Total</b>																																										

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:	Yucatán
ClaveInst 911	
31MSU0098J	

DATOS GENERALES DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																																										
	Aulas diédricas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magno		Aulas usos múltiples		Aulas diédricas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros	
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monio autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos a/cba.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
1	Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria																																										
2	Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente																																										
3	Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2																																										
4	Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2																																										
5	Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2																																										
6	Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.																																										
<b>Total</b>																																											

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Autorización de Infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2013-2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 04-abr-2016

Información General de la Institución				
Nombre de la institución: <b>Universidad Autónoma de Yucatán</b>				
Entidad federativa: <b>Yucatán</b>				
ClaveInst 911 31MSU0098J				
DATOS GENERALES DE LA OBRA				
Descripción de la obra	Totales			
	Especificar	Núm.	M2	Monte autorizado al FAM para erogación (pesos a/civ.)
1 Construcción de módulo de baños para profesores en la Unidad Académica con Interacción Comunitaria				
2 Adecuación del módulo de enfermería de la Unidad Académica con interacción comunitaria para generar cubículos de nutrición y odontología adicionales al existente				
3 Mantenimiento general del gimnasio de usos múltiples de la Preparatoria 2				
4 Mantenimiento general y sustitución de duela en taller de artes de la Preparatoria 2				
5 Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2				
6 Mantenimiento general a 35 aulas consistente en pintura, cambio de lámparas y ventiladores, rehabilitar cancelería y carpintería y 2 salas de cómputo consistente en adecuación de instalaciones eléctrica y para red de voz y datos, pintura y detalles en general.				
<b>Total</b>				