

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA



Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
			Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
		Conclusión de cafetería y módulo de baños para profesores; alimentación eléctrica para aires acondicionados de la Biblioteca				651,217												651,217	05/04/2017	04/11/2017	100%	\$ 651,216.96	746		Dotar a la Unidad del servicio de cafetería; tener un baño exclusivo para profesores; poder utilizar aires acondicionados de la Biblioteca	08/01/2018	Ninguna	
						651,217												651,217										

ELABORÓ

 Arq. José Antonio González Vadillo




REVISÓ

 M.O. José Luis Villamil Urzaiz

AUTORIZÓ

 Dr. José Jesús Williams

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN		
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM	Autónomo	Yucatán	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria	31UBH0027D	 Cubierta policarbonato . 30/12/2017	 Cubierta policarbonato. 30/12/2017	 Cubierta po

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
UBH0027D	 <p>Cubierta policarbonato . 30/12/2017</p>	 <p>Cubierta policarbonato. 30/12/2017</p>	 <p>Cubierta policarbonato. 30/12/2017</p>	 <p>Cubierta policarbonato. 30/12/2017</p>	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
					Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura