

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**

**Fecha de elaboración del Documento: 03-jun-2017**

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>
	Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>
	Cargo	<b>Rector</b>
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104
	Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@correo.uady.mx">jwill@correo.uady.mx</a>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán <b>Entidad federativa:</b> Yucatán <b>ClaveInst 911</b> 31MSU0098J		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						Obra de continuidad		Obra de continui		
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Nombre del Fondo		
							Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			
1	Construcción de Espacios de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, construcción de 4 aulas en planta alta pasillo y 1 módulo de escaleras, 1 módulo de baño y 1 red de alimentación eléctrica para aires acondicionados	\$ 651,217.00	\$ 83,211.02	96.50	50.00	En proceso de ejecución. Se asignó la obra a la empresa DPI Proyecto e Instalación S.A. de C.V. El importe ejercido corresponde al anticipo del 30% del monto total contratado \$277,370.08. En tránsito para pago estimación 1	X		2012 2013 2014	\$ 600,000.00 \$ 580,000.00 \$ 200,000.00	
	<b>Total</b>	<b>651,217.00</b>	<b>83,211.02</b>	<b>96.50</b>						<b>0.00</b>	

Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

<b>Obras y Mantenimiento</b>	
M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Secretario General	
9 242031 999 9300900 ext. 1293	
<a href="mailto:vurzaiz@correo.uady.mx">vurzaiz@correo.uady.mx</a>	

JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFIC				
idad apoyada con otro Fondo	Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica		Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		
	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician						Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino
		X									No se requiere	Si	380	366	746
0.00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	366	746

CATEGORÍAS	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			M2	
		Fecha de Inicio Programada ( según contrato )	Fecha de término Programada ( según contrato )	Fecha de Inauguración Programada	Funcionado para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados			Monto en Bienes y Servicios
							Número	Nombre							Monto	Número		
Profesores																		
51	746	05/04/2017	04/06/2017	Por definir	Por definir	Mérida	50	Mérida			Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria							
51	746														0.00	0.00	0.00	###





**AMPLIACIÓN**

Ítems	Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)		
																								0	0.00		
																									0	0.00	
																									0	0.00	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	