


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**  
**Fecha de elaboración del Documento: 05-sept-2016**

<b>Información General de la Institución</b>  Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Clavelinst 911 31MSU0096J	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>		<b>Obras y Ma</b>
	Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>		<b>M.O. José Luis</b>
	Cargo	<b>Rector</b>		<b>Secretari</b>
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104		9 242031 / 9999
Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>		<a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							JUSTIFICACIÓN											
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo								
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	14,213,094.75		92.00					X		2009	4,095,000.00					X	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	11,679,281.25		100.00	X			Importe correspondiente a los pagos del contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backdoor para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular. Se iniciaron las obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejerció el remanente del recurso. Este mes se ejerció en el Auditorio \$ 262,556.32	X								X	X
2	<b>Total</b>	<b>28,089,927.00</b>	<b>25,892,376.00</b>										<b>4,095,000.00</b>						

P.O.



Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**  
**Fecha de elaboración del Documento: 05-sept-2016**

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Intenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b>	Vitamil Urzaiz
Universidad Autónoma de Yucatán	o General
<b>Entidad federativa:</b>	300900 ext.1293
Yucatán	uady.mx
<b>ClaveInst 911</b>	
31MSUC098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES		CALENDARIO	
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Programada	Fecha de Inicio	Fecha de término		
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total						
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145	15-dic-2014	22-agos-2016		
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.	SI	SI	374	152	526	67	526	13-oct-2014	09-jul-2015			
2	<b>Total</b>									<b>855</b>	<b>816</b>	<b>1,671</b>	<b>101</b>	<b>1,671</b>				







