

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**

**Fecha de elaboración del Documento: 07-ago-2017**

<b>Información General de la Institución</b>	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>
	Nombre de la institución:	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>
	Universidad Autónoma de Yucatán	<b>Rector</b>
	Entidad federativa:	999 9300900 ext. 1103-1104
	Yucatán	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>
Clavelnst 911		
31MSU0098J		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad		
						SI	NO	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)		Nombre del Fondo	
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	14,003,424.21	10,868,257.53	2,971.00	71.00				La obra fue asignada a UM constructora SA de CV. El importe ejercido corresponde al anticipo otorgado por \$3,848,121.90 y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se reprogramó la fecha de terminación de acuerdo al Convenio Modificatorio.	X		2015	27,947,641.00	
	<b>Total</b>	<b>14,003,424.21</b>	<b>10,868,257.53</b>	<b>2,971.00</b>									<b>27,947,641.00</b>	

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán











**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**

**Fecha de elaboración del Documento: 07-ago-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelnst 911**  
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																				Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)								
		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas			Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales
	Descripción de la obra	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Espe- cificar	Núm.	M2	
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de Idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.																													
	<b>Total</b>	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00