

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: noviembre de 2017
Fecha de elaboración del Documento: 04 de diciembre de 2017

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Nombre	M. en A. Eisy del Carmen Mezo Palma
Entidad federativa:	YUCATÁN	Cargo	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
Clavelnst 911	31MSU0098J	Teléfono	9999 300900 ext. 1308
		Correo electrónico	elsy.mezo@correo.uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					AVANCE			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/civs.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte
		FAM	OTROS RECURSOS						
		Nombre	Monto						
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.			17,637,983.67	2,185.00	0.00	0.00	17,637,983.67	Se publicó la convocatoria a la licitación pública el 27 de noviembre. El 11 de diciembre se reciben las propuestas y se comunicará fallo el día siguiente.
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.			2,500,000.00	371.00	100.00	2,244,367.10	255,632.90	Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.
SUB TOTAL				20,137,983.67	2,556.00				

Dr. José de Jesús Williams
 Rector



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución			
Nombre de la institución:			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN			
Entidad federativa:		9999 300900 ext. 1326	9999 300900 e:
YUCATÁN			vurzaiz@correo.uady.mx
ClaveInst 911			
31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	Obra de continuidad								
				SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		
								Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula Interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	Se modificó el proyecto original por indicaciones de las autoridades universitarias para evitar hacer gastos que no sean indispensables en función de costos de operación y mantenimiento del edificio. Esto llevo a redefinir la conexión con la etapa anterior del proyecto y a revisar el cálculo estructural.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.	X		2005	2006	2002 2003 2004	6,952,610 8,060,697 11,000,000	2002 2003	intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,288
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	El importe corresponde al pago del fruíto del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e instalaciones y a los gastos de administración directa para la conclusión de los trabajos. El remanente se usa para adecuaciones solicitadas por el usuario y complementar obras en exterior,; en proceso de pago las facturas de estos gastos.	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el asoleamiento para disminuir el calentamiento al interior.	X		2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000	2009 2016 2017	intereses FAM ingresos servicios institucionales ingresos servicios institucionales	507288.56 950031.85 3843230.37
SUB TOTAL												

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		M.O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General	
Entidad federativa: YUCATÁN		Clave Postal: 1293	Código Postal: 9999 242031
Clave Inst: 911 31MSU0098J		Página Web: uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		JUSTIFICACIÓN									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Cobertura de la obra			Personal Académico	Cuenta con el estudio de Impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos		
			Número de alumnos									
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la Información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología. Maestría en administración, administración	3,429	2,897	6,326	202	370	572	X	X	X	X
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	Lic. en Arquitectura, Lic. en Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales, Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat	616	582	1,198	14	26	40	X	X	X	X
SUB TOTAL												

M. O. José Luis Villamil Urzaiz
Secretario General

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente
			Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre			
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.</p>	<p>Impactar en mayor número de usuarios, a través de la Infraestructura bibliotecaria del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el acervo bibliográfico de la Facultad de Contaduría para proporcionar un uso común de todas las dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del acceso a la lectura.</p>	diciembre 2017	31 mar 2018	Junio 2018	310500001	Mérida	050	Mérida	97305	Ciencias sociales económico administrativas y humanidades	X
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.</p>	<p>Con las nuevas instalaciones de la biblioteca el Campus de Arquitectura, Arte y Diseño, se proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas, dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo (AMPADEH). El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que cada año aumenta.</p>	01 Junio 2017	09 sep 2017	18 sep 2017	310500001	Mérida	050	Mérida	97000	Arquitectura, Arte y Diseño	X
SUB TOTAL												

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		AULAS/ SALONES				TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS			
			No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.		412	413 Facultad de Antropología Facultad de Contaduría Facultad de Derecho Facultad de Educación Facultad de Economía Facultad de Psicología					3	231						24	305	3	330	
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.		411	Facultad de Arquitectura												8	91			
SUB TOTAL					0.00	0.00		0.00	3.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	396	3	330	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			
Núm.		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.																								
					2	286			1	130			2	243			9	478	1	12	4	170	Bodega, C.A.P., Comedor e Impresión	49	
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentre la Biblioteca para convertirlos en salones.																								
	1	153						1	90								2	37						12	
SUB TOTAL		1.00	153.00	0.00	0.00	2	286	1.00	90.00	1.00	130.00	0	0	2.00	243.00	0.00	0.00	11	515	1	12	4	170	0.00	61

