

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento: 06-ene-2017

<b>Información General de la Institución</b>		Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>	
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>	
Entidad federativa: Yucatán		Cargo	<b>Rector</b>	
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	
		Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA								JUSTIFICACIÓN								
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES		
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	15,000,000.00		100.00				Recurso ejercido. Importe correspondiente al pago del anticipo y trece estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. También se pagó la instalación de tubería de refrigerante para todos los equipos minisplit y anticipos de las ducterías de las unidades de paquete y de los extractores de baños. El recurso asignado no alcanzó para cubrir el importe de la obra por lo que UADY aportó recursos propios para pagar los trabajos que se mencionan en el contrato de ampliación. Se actualiza en función de lo anterior la fecha de terminación.	X		2009	4,095,000.00				X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	13,074,920.39		100.00	X			Importe correspondiente a los pagos del contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular. En proceso las obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejerce el remanente del recurso. Este mes se ejerció en el Auditorio \$ 434,850.29		X						X
2	<b>Total</b>	<b>28,089,927.00</b>	<b>28,074,920.39</b>									<b>4,095,000.00</b>					

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

Fecha de elaboración del Documento: 06-ene-2017

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Obras y Mantenimiento</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán	O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán	42031 / 9999300900 ext.1293
<b>ClaveInst 911</b> 31MSU0098J	<a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										NÚMERO DE BENEFICIADOS			
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	X	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34
2	R remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	X	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.	SI	SI	374	152	526	67	
2	<b>Total</b>										<b>855</b>	<b>816</b>	<b>1,671</b>	<b>101</b>

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

**Fecha de elaboración del Documento: 06-ene-2017**

**Información General de la Institución**  
  
**Nombre de la Institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Claveinst 911**  
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama econó		
			Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados	
			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	1,145	15-dic-2014	22-agos-2016	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida	411	Facultad de Arquitectura	Facultad de Arquitectura	Arquitectura, Arte y Diseño	X		1,838,000.00	13.00
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	528	13-oct-2014	09-jul-2015	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida	417	Facultad de Enfermería	Facultad de Enfermería	Ciencias de la Salud	X			
2	<b>Total</b>	<b>1,671</b>														<b>1,638,000.00</b>	<b>13.00</b>







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de Infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2014**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014**

**Fecha de elaboración del Documento: 06-ene-2017**

**Información General de la Institución**  
  
**Nombre de la Institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**ClaveInst 911**  
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Totales	
		M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/cts.)
	Descripción de la obra		
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño		
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud		
2	<b>Total</b>		