

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 04-jul-2016

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán ClaveInst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Cargo	Rector	Secretario General
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 999 9300900 ext. 1293
	Correo electrónico	jwill@correo.uady.mx	vurzaiz@correo.uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUST							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado		
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	\$ 1,286,797.34	\$ 1,177,092.79	172.00	98.00	Recurso ejercido para cubrir estimaciones 12, 14, 15, 16 y 17 correspondiente al finiquito. El remanente se emplea para trabajos de herrería, cancelería de aluminio y pintura que no se contemplaron en el alcance del contrato original. La obra se debe entregar en agosto de 2016 a la dependencia.	X		2013	2,675,000.00				X					
	Total	1,286,797.34	1,177,092.79	172.00					2,675,000.00										

Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 04-jul-2016

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU009BJ

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	IFICACIÓN					NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Localidad, Población o Ciudad	Número		
		Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio Programada (según contrato)	Fecha de Término Programada (según contrato)	Fecha de Inauguración Programada			Funcionario para inaugurar la obra	
								Femenino	Masculino									Total
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2		X		Ampliar modernizar la infraestructura académica para dar soporte a los programas educativos existentes y dar cabida al aumento de matrícula	X	X	1,654	1,810	3,464	148	3,464	8 de Diciembre de 2014	06 de Abril de 2015	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50
	Total							1,654	1,810	3,464	148	3,464						

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015

Fecha de elaboración del Documento: 04-jul-2016

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:	Yucatán
ClaveInst 911	31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
	Descripción de la obra	Totales Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1	Complemento para la ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria No. 2	
	Total	