

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán Clavelnst 911 31MSU0098J	Responsable institucional de:	Institucional	Obras y Ma
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis
	Cargo	Rector	Secretaría
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 9999
	Correo electrónico	willj@uady.mx	yurzaiz@

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance fleico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la Republica Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)				
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	15,000,000.00	1,964.00	100.00				Recurso ejercido, importe correspondiente al pago del anticipo y trece estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. También se pagó la instalación de tubería de refrigerante para todos los equipos minisplit y anticipos de las ducterías de las unidades de paquete y de los extractores de baños. El recurso asignado no alcanzó para cubrir el importe de la obra por lo que UADY aportó recursos propios para pagar los trabajos que se mencionan en el contrato de ampliación. Se actualiza en función de lo anterior la fecha de terminación.	X		2009	4,095,000.00					X	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	13,088,927.00	2,293.31	100.00	X			Importe correspondiente a los pagos del contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. Concluidas al 100% las obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejerció el remanente del recurso. Se efectuó la entrega a la dependencia. Se aplicaron en esta obra \$ 867,439.45 que corresponden a los intereses del ejercicio.		X						X	X	
2	Total	28,089,927.00	28,089,927.00	4,257.31								4,095,000.00							

P.O.



Dr. José de Jesús Williams
Rector
Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017

Información General de la Institución	Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Villamil Urzaiz
Entidad federativa: Yucatán	General
ClaveInst 911 31MSU0098J	300900 ext.1293
	uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO			
	Cobertura de la obra								Alumnos				Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	
	Descripción de la obra	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145	15-dic-2014	22-agos-2016
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.		SI	SI	374	152	526	67	526	13-oct-2014	09-jul-2015
2	Total									855	818	1,671	101	1,671		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																																								
	CONSTRUCCIÓN																																								
	Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas	
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño																																								
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud																																								
2	Total																																								

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-jul-2017

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																																												
	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																												
	Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo				
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	Descripción de la obra																																												
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño																																												
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud																																												
2	Total																																												

