

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2016

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Institucional	
	Nombre de la institución:	Dr. José de Jesús Williams	
	Universidad Autónoma de Yucatán	Rector	
	Entidad federativa:	999 9300900 ext. 1103-1104	
	Yucatán	jwill@uady.mx	
ClaveInst 911			
31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN							
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo					
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	15,000,000.00		98.00				Recurso ejercido. Importe correspondiente al pago del anticipo y trece estimaciones, así como el pago total del contrato de acometida para la alimentación eléctrica. También se pagó la instalación de tubería de refrigerante para todos los equipos minisplit y anticipos de las ducterías de las unidades de paquete y de los extractores de baños. El recurso asignado no alcanzó para cubrir el importe de la obra por lo que UADY aportó recursos propios para pagar los trabajos que se mencionan en el contrato de ampliación. Se actualiza en función de lo anterior la fecha de terminación.	X		2009	4,095,000.00					X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	12,091,317.49		100.00	X			Importe correspondiente a los pagos del contrato por los trabajos de construcción del edificio de aulas en tres niveles y su convenio modificatorio, a los trabajos de adecuación del laboratorio de habilidades en planta alta y del backbone para fibra óptica de enlace entre SITE principal y edificio de aulas. Edificio de aulas concluido al 100%, entregado a la dependencia y en funcionamiento. El porcentaje de avance corresponde a esta obra en particular. Se iniciaron las obras de remodelación y ampliación del Auditorio donde se ejerce el remanente del recurso. Este mes se ejerció en el Auditorio \$ 262,556.32		X							X
2	Total	28,089,927.00	27,091,317.49									4,095,000.00						

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2016

Información General de la Institución	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán	O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General
Entidad federativa: Yucatán	42031 / 9999300900 ext.1293
Claveinst 911 31MSU00981	vurzaiz@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										NÚMERO DE BENEFICIADOS			
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra					Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores
		Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total	
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	X	3 Licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	X	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.		SI	SI	374	152	526	67
2	Total										855	816	1,671	101

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de Infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2016

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
31MSU0098.1

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Localidad, Población o Ciudad	Municipio		SEDE DE LA OBRA					Derrama económica		
			Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra		Número	Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados	
			Programada	Programada	Programada											Monto	Número
1	Descripción de la obra																
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	1,145	15-dic-2014	22-agos-2016	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida	411	Facultad de Arquitectura	Facultad de Arquitectura	Arquitectura, Arte y Diseño	X		1,638,000.00	13.00
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	526	13-oct-2014	09-Jul-2015	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida	417	Facultad de Enfermería	Facultad de Enfermería	Ciencias de la Salud	X			
2	Total	1,671														1,638,000.00	13.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2016

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																																						
	Descripción de la obra	Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros	
		Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño																																						
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud																																						
2	Total																																						

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de Infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 03-oct-2018

Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	Totales	
		M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/cto.)
	Descripción de la obra		
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño		
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud		
2	Total		